

19-08-2019

SECTIONS DE TRAVAUX	TRAVAUX PRÉVUS	ÉCHÉANCIER APPROXIMATIF
<b>CHEMIN DU LAC-NADEAU –</b> ENTRE LES RUES DE L'AVENIR ET DE LA VICTOIRE, Longueur 800 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminé le 12 aout
<b>CHEMIN DU TOUR-DU-LAC-DES-ILES –</b> SECTION 8-44 À 8-48 Longueur 1 600 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Dynamitage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Excavation d'une tranchée de transition <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminé le 13 aout
<b>MONTÉE LANTHIER –</b> SECTION DE 600m À PARTIR DE L'ADRESSE 2035, Longueur 600 m. lin	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Dynamitage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Sera terminé le 20 aout
<b>MONTÉE LANTHIER –</b> SECTION DEVANT L'ADRESSE 1780 Longueur 460 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Dynamitage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Excavation d'une tranchée de transition <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminé le 19 aout
<b>CHEMIN DE L'EGLISE SUD –</b> ENTRE LES ADRESSE 2289 ET 2235 Longueur 300 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input type="checkbox"/> Pavage	Rechargement : 20 ou 21 aout Pavage : indéterminé
<b>CHEMIN DE VAL-LIMOGES –</b> ENTRE LES ADRESSES 3987 ET 3982, Longueur 600 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Dynamitage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Excavation d'une tranchée de transition <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input type="checkbox"/> Pavage	Rechargement : 22-23 aout Pavage : indéterminé
<b>ROUTE EUGÈNE-TRINQUIER –</b> SECTIONS 5-18 ET 5-19 Longueur 600 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input type="checkbox"/> Réfection de glissière de sécurité <input type="checkbox"/> Pavage	Rechargement : 19-20 aout Pavage : 21 aout
<b>MONTÉE DES SOUCY –</b> SECTION 10-11 À 10-13 Longueur 750 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input type="checkbox"/> Pavage	Pavage prévu pour mercredi le 21 aout
<b>CHEMIN ADOLPHE-CHAPLEAU –</b> SECTION 9-42 À 9-44 Longueur 600 m. lin	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input type="checkbox"/> Pavage	Rechargement : Probablement le 26 aout Pavage : indéterminé

**LÉGENDE :**

Travaux à faire - non réalisés

Travaux complétés

Travaux en cours de réalisation

Merci de votre compréhension et de  
votre collaboration !  
Bon été !