

30-08-2019

SECTIONS DE TRAVAUX	TRAVAUX PRÉVUS	ÉCHÉANCIER APPROXIMATIF
<b>CHEMIN DU LAC-NADEAU –</b> ENTRE LES RUES DE L'AVENIR ET DE LA VICTOIRE, Longueur 800 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 12 août
<b>CHEMIN DU TOUR-DU-LAC-DES-ILES –</b> SECTION 8-44 À 8-48 Longueur 1 600 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Dynamitage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Excavation d'une tranchée de transition <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 13 août
<b>MONTÉE LANTHIER –</b> SECTION DE 600m À PARTIR DE L'ADRESSE 2035, Longueur 600 m. lin	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Dynamitage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 20 août
<b>MONTÉE LANTHIER –</b> SECTION DEVANT L'ADRESSE 1780 Longueur 460 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Dynamitage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Excavation d'une tranchée de transition <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 19 août
<b>CHEMIN DE L'EGLISE SUD –</b> ENTRE LES ADRESSE 2289 ET 2235 Longueur 300 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 30 août
<b>CHEMIN DE VAL-LIMOGES –</b> ENTRE LES ADRESSES 3987 ET 3982, Longueur 600 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Dynamitage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Excavation d'une tranchée de transition <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 28 août
<b>ROUTE EUGÈNE-TRINQUIER –</b> SECTIONS 5-18 ET 5-19 Longueur 600 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Réfection de glissière de sécurité <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 27 août
<b>MONTÉE DES SOUCY –</b> SECTION 10-11 À 10-13 Longueur 750 m. lin.	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Remplacement de ponceaux <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 21 août
<b>CHEMIN ADOLPHE-CHAPLEAU –</b> SECTION 9-42 À 9-44 Longueur 600 m. lin	<input checked="" type="checkbox"/> Creusage de fossés <input checked="" type="checkbox"/> Pulvérisation du pavage existant <input checked="" type="checkbox"/> Bonification de la structure de chaussée (MG20) <input checked="" type="checkbox"/> Pavage	Terminés le 29 août

**LÉGENDE :**

Travaux à faire - non réalisés

Travaux complétés

**Travaux en cours de réalisation**

**Merci de votre compréhension et de  
votre collaboration !**

**Bon été !**